

2024年（令和6年）7月17日（水）
19：00～20：00
片瀬しおさいセンター トレーニング室（1階）

片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備工事に係る工事説明会

次 第

1. 開会
2. 防災政策課長あいさつ
3. 自己紹介
4. 工事概要説明
5. 工事全般計画
6. 質疑応答

片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備工事
工事説明会資料


2024年7月17日



● 工事概要

- ◆ 発注者：藤沢市
- ◆ 工事場所：藤沢市片瀬海岸三丁目2932番229他
- ◆ 契約工期：2024年6月10日～2025年7月4日
- ◆ 施工者：アトラス湘南・アーキアシスト共同企業体
- ◆ 工場内容：津波避難施設新築工事
鉄骨造 地上2階建
建築面積 553.5㎡ 延床面積809.10㎡
上記に伴う機械設備、電気設備、
外構工事、その他付帯工事一式





南東からのイメージパース





イメージ図



工事全般計画

●工事期間・作業日・作業時間・休日

◆工事期間（稼働期間）

準備工事及び一部外構工事については2024年7月上旬～7月下旬を予定しています。

津波避難施設建設工事（外構工事含む）は2024年8月上旬～2025年7月上旬を予定しています。

◆作業日は原則、月曜日～金曜日となります。

◆作業時間は8：30～18：00となります。

※コンクリート工事、鉄骨工事等、作業内容によっては7：00頃から関係工事車両搬入とし、作業時間の延長となる場合があります。

※作業の進捗により、作業時間を延長する場合があります。

※作業時間を延長するおそれがある場合は、事前にお知らせを致します。

◆工事休日は、原則土日及び祝祭日となります。

※工事進捗回復のため、休日作業をする場合もございます。

●作業所に接する道路の扱い

◆工事エリア区画のため、敷地境界ラインに仮囲いを設置します。

◆作業内容に応じて、カラーコーンや簡易フェンス等を設置します。

◆諸官庁手続きの上、前面道路を通行止めにし、迂回のご協力をいただく場合があります。

●近隣の皆様への対応

◆工事管理の為に、工事現場近辺に現場事務所を設置し、現場担当者が常駐します。

◆前面道路仮囲いに1週間の工事予定を掲示します。

※コンクリート工事等、作業時間を延長するおそれがある場合は、週間工程表にてお知らせを致します。

◆現場前の十字路付近、また皆様に工事状況が確認していただけるよう一部仮囲いパネルについては透明パネルを使用します。

●安全・環境対策

◆工事稼働日は、誘導員を作業所出入口付近に配置し、交通事故災害防止に努めます。

◆作業所区画の仮囲いや周辺道路の点検を行い、第三者災害の防止に努めます。

◆工事で使用する車両や機械は低騒音、低振動型を選定します。

◆粉塵等については発生場所から飛散しないように足場を組み、シート等で囲います。また、必要に応じて散水を行い、飛散防止に努めます。

工事に関するお問い合わせ先

施工業者： アトラス湘南・アーキアシスト共同企業体

代表者 株式会社アトラス湘南

電話：0466-90-4412

担当：泉 量太 携帯：080-9569-4143

発注者： 藤沢市計画建築部公共建築課

電話：0466-50-3540

担当：相原・金澤・石松

工程表名称	工事名称	契約工期	令和6年6月10日 ~ 令和7年7月4日	建築主	藤沢市長	構造	鉄骨造	階数	地上2階	現場代理人	作成
全体工程表	片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備工事	建設地	藤沢市片瀬海岸三丁目2932番229他	設計監理	株式会社土屋建築研究所	用途	津波避難施設	建築面積	553.5㎡	泉	泉
				施工	アトラス湘南・アーキアシスト共同企業体	用途地域	第一種低層住居専用地域	延床面積	809.10㎡		

年	令和6年												令和7年							現場代理人	作成																								
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬			中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																			
準備工事				■	■	■																																							
仮設工事										■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
土工事・地業工事							■	■	■	■	■	■																																	
基礎・地上躯体工事													■	■	■	■	■	■																											
鉄骨工事																						■	■	■	■	■	■																		
仕上げ工事																																													
外構工事				■	■	■																																							
設備工事													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
検査																																													
マイルストーン	▲契約						夏期休暇												冬期休暇																								▲7月4日 竣工・引き渡し		

