

ふじさわ下水道中期経営計画【年次計画】の実施状況 「基本方針1」

表の構成 ※年次計画は計画書

事業名 (計画書掲載ページ)	各項目名	(1 段目) 短期目標						R5～R9年度の 累積目標 に対する実績の進捗率 (定量的な目標のみ)	補足説明
		(2 段目) 実施見込み							
		(3 段目) 中間実績 (9 月末時点で契約済・実施済) ※定性的な目標の場合 2 段目に記入							
		(4 段目) 実績 ※定性的な目標の場合 2 段目に記入							

基本方針 1 元気な下水道を次の世代へ												
【施策 1】効果的・効率的なストックマネジメント運用体制の構築		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	実績	令和 8 年度	進捗状況	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 1 民間活力の積極導入による 老朽化対策事業 (P20)	(1) 包括的民間委託等の段階的導入 (管路・施設)	第一期実施				第二期実施				—	包括委託の進捗管理。導入範囲の拡大検討。 汚泥包括第 1 期 (R5.11～R8.10) 管路包括第 1 期 (R6.2～R9.3)	
		包括的民間委託 (第 1 期) 導入 汚泥包括		包括的民間委託 (第 1 期) の進捗管理・次期計画の検討		包括的民間委託 (第 1 期) の進捗管理・次期計画の検討		包括的民間委託 (第 1 期) の進捗管理・第2期実施				
【施策 2】ストックマネジメント実施方針の着実な推進 重点施策		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	実績	令和 8 年度	進捗状況	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 2 ストックマネジメント事業 (P21～22)	(1) 管路点検	340 k m	100% (341/340 k m)	340 k m	100% (341/340 k m)	340 k m	100% (340/340 k m)	340 k m		340 k m	100% (1,702/1,700 k m)	管路の不具合箇所の把握。
		340 k m		340 k m		340 k m		340 k m				
		340 k m		340 k m		340 k m						
		341 k m		341 k m		340km						
	(2) 管路調査	50 k m	88% (44/50 k m)	50 k m	120% (60/50 k m)	50 k m	184% (92/50 k m)	50 k m		50 k m	118% (296/250 k m)	管路の不良箇所における視覚調査。 主にR 6 ～ 8 の包括的業務委託で実施。 R7は全国特別重点調査の増あり。
		50 k m		50 k m		92 k m		43 k m				
		45 k m		50 k m		92 k m						
		44 k m		60 k m		92km						
	(3) 管路改築	1.5 k m	24% (0.36/1.5 k m)	1.5 k m	57% (0.85/1.5 k m)	1.5 k m	80% (1.2/1.5 k m)	1.5 k m		1.5 k m	83% (6.21/7.5 k m)	老朽化管路の改築。 過年度は管路調査が進まず改築対象路線が少なかったが、近年の結果で改築対象路線が増えてきたため、前年度より進捗が上がっている。
		0.4 k m		0.9 k m		1.1 k m		2.3 k m				
		0.36 k m		0.7 k m		1.1km						
		0.36 k m		0.85 k m		1.2km						
	(4) 浄化センターポンプ場機器等点検	約8,000点	100% (8000/8000点)	約8,000点	100% (8000/8000点)	約8,000点	100% (8,000/8,000点)	約8,000点		約8,000点	—	浄化センターポンプ場機器 (総数約8,000点)に対し、日常・月次・年次・法定点検を完了。
		約8,000点		約8,000点		約8,000点		約8,000点				
		約8,000点		約8,000点		約8,000点						
		約8,000点		約8,000点		約8,000点						
	(5) 浄化センターポンプ場機器等調査	80点	40% (32/80点)	80点	115% (92/80点)	80点	124% (99/80点)	80点		80点	83% (333/400点)	※ S M実施方針の調査計画に基づきR1～R10で、年間80点を目安に総数約800点の調査を実施中。R1～R7の実績は88%(702/800点) でR10に800/800点完了予定。
		81点		69点		89点		62点				
		2点		44点		50点						
		32点		92点		99点						
	(6) 浄化センターポンプ場設備改築	1ユニット	200% (2/11ユニット)	0ユニット	— (2/01ユニット)	18ユニット	39% (7/181ユニット)	7ユニット		7ユニット	152% (50/33ユニット)	※R7の計画18と実績7の差：機器納期の長期化により、工事完了がR7からR8以降となったものの。 ※ユニットとは、機能面の観点から複数の機器をまとめた単位をいう。
		2ユニット		1ユニット		7ユニット		16ユニット				
		2ユニット		1ユニット		7ユニット						
		2ユニット		2ユニット		7ユニット						
	(7) ストックマネジメント計画の更新	計画の更新				計画の更新				—	SM計画に基づく、調査診断及び修繕改築の実施。	
		第1期SM計画の進捗管理		第2期SM計画策定(R7～11)		第2期SM計画の進捗管理		第2期SM計画の進捗管理				
【施策 3】将来を見据えた下水道施設の最適化		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	実績	令和 8 年度	進捗状況	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 3 下水道再構築事業 (P23)	(1) 方針策定、計画策定、再構築	浄化センター・ポンプ場等の再構築方針の策定						再構築計画の策定			—	R 8は、R9の計画策定に向けた検討を進める。 R8～R9で計画策定。
		再構築施設の現状把握		浄化センター、ポンプ場等の再構築 方針検討		浄化センター、ポンプ場などの 再構築方針の策定		浄化センター、ポンプ場などの 再構築計画の策定				

ふじさわ下水道中期経営計画【年次計画】の実施状況 「基本方針2」

表の構成 ※年次計画は計画書													
事業名 (計画書掲載ページ)	各項目名	(1 段目) 短期目標						R5～R9年度の 累積目標 に対する実績の進捗率 (定量的な目標のみ)		補足説明			
		(2 段目) 実施見込み											
		(3 段目) 中間実績 (9 月末時点で契約済・実施済) ※定性的な目標の場合 2 段目に記入											
		(4 段目) 実績 ※定性的な目標の場合 2 段目に記入											
基本方針 2 自然災害にまけないまちづくり													
【施策 4】 効率的な浸水対策施設整備の推進		重点施策	令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 4 流域治水事業 (P24)	(1) 流域治水プロジェクト (県) への参画	プロジェクトへの参画								—	県主催の各種協議会参画 (年 1 回程度 (年度末)) 。 次期見直し準備 ※ 流域水害対策計画 (県) 引地川 H27策定、境川 未策定。		
	境川、引地川、相模川の各種協議会への参画	各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理		各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理		各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理							
	(2) 流域水害対策計画の見直しへの参画 (引地川、境川)	計画の見直し (引地川、策定 (境川))								—			
境川、引地川、相模川の各種協議会への参画	各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理		各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理		各種協議会への参画 計画見直しの諸元整理								
(3) 流域水害対策計画に基づく事業実施	実施								—	鵜沼東部排水区浸水対策事業。 一定規模以上の開発行為に対して「雨水貯留・浸透施設」の設置を義務付けることで、内水浸水対策を推進。			
流域水害対策計画に基づく内水浸水対策の検討実施	流域水害対策計画に基づく継続的な内水浸水対策の検討実施		流域水害対策計画に基づく内水浸水対策の検討実施		流域水害対策計画に基づく内水浸水対策の検討実施								
事業 5 雨水管理総合計画事業 (ハード対策) (P25)	(1) 雨水管理総合計画に基づく重点対策地区における浸水対策実施	西浜排水区、鵜沼東部排水区								—	基本設計等の実施。 ※ 雨水管理総合計画 (市) R4策定。		
		重点地区における浸水対策施設の検討	鵜沼東部排水区・西浜排水区の検討の継続		浸水対策施設の検討・協議 (西浜排水区、鵜沼東部排水区)		事業計画変更・設計 (西浜排水区、鵜沼東部排水区)						
	(2) そのほかの地区における浸水対策	浜見山排水区、唐池排水区								—	R7は唐池排水区の対策検討を実施。		
		浸水状況の把握・検討	浜見山排水区浸水対策工事の実施、唐池排水区の検討		白旗川排水区浸水対策工事の実施、唐池排水区の検討		唐池排水区浸水対策工事の実施						
	(3) 雨水管理総合計画の見直し	計画の見直し								—	R4策定R24までの計画、5年ごとに見直しを検討。		
浸水状況の把握・検討		浸水状況の把握・検討		浸水状況の把握・検討		浸水状況の把握・検討							
事業 6 下水道施設の浸水対策事業 (P25)	(1) 浄化センターポンプ場の耐水化	6.2ポイント	50% (3.1/6.2ポイント)	0.8ポイント	388% (3.1/0.8ポイント)	4.4ポイント	166% (7.3/4.4ポイント)	1.6ポイント		9.1ポイント	74% (16.3/22.1ポイント)	見込9.1と実績7.3の差は、耐震指針の改定により、設計業務の見直しが生じたため、詳細設計委託の完了がR7からR8以降となったもの。	
		6.4ポイント		3.1ポイント		9.1ポイント		1.3ポイント					
		6.4ポイント		0.6ポイント		6.6ポイント							
		3.1ポイント		3.1ポイント		7.3ポイント							
	(2) 樋門の操作規則に沿った遠方操作化等	検討委託		-		詳細設計		-		10樋門の工事	—	入札不調により詳細設計委託の完了がR7からR8となったもの。	
		基本方針の検討		-		詳細設計		詳細設計		-			
【施策 5】 浸水被害最小化に向けたソフト対策及び自助・共助による取組		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明	
事業 7 雨水管理総合計画事業 (ソフト対策) (P26)	(1) 水位監視システムの調査・研究 (管路内の水位把握)	データの蓄積、方向性の検討								—	施設の効率的運用に向けたシステムの検討。		
		予算措置		活用用途・効果の整理		データの蓄積、方向性の検討		データの蓄積、方向性の検討					
	(2) 浸水想定区域図の活用・更新	活用及び更新								—	浸水対策及び防災部局市民対応等の資料として活用する。		
		図面作成に向けた解析業務		浸水想定区域周知に向けた調整		浸水想定区域図の活用		浸水想定区域図の活用					
	(3) 雨水貯留・浸透施設の設置促進	大規模事業所等への設置促進								—	下水道に流入する雨水流出量の抑制を図る。		
		設置促進 (貯留17件・浸透57件)		設置促進 (貯留12件・浸透74件)		設置促進 (貯留24件・浸透78件)		設置促進					
(4) 止水板等の設置支援方針策定	方針の策定								—	R7補助要綱策定。R8運用開始 (止水板の設置・購入補助) 。			
	情報収集		課題の整理、支援方針案の検討		課題の整理、支援方針案の検討		支援の実施						

【施策6】下水道施設の計画的な地震・津波対策の推進 (ハード対策)													重点施策
事業8 耐震・耐津波対策事業 (P27)	(1) 避難施設等からの排水を受ける 管路の耐震化	392m(2施設)	215% (841/392m)	73m(1施設)	0% (0/73m)	501m(1施設)	244% (1,221/501m)	848m(1施設)		281m(2施設)	140% (2,932/2,095m)	R7：片瀬小、鵜沼中学校	
		609m(3施設)		0m (0施設)		1,221m(2施設)		589m(1施設)					
		850m(3施設)		0m (0施設)		501m(1施設)							
		841m(3施設)		0m (0施設)		1,221m(2施設)							
	(2) 緊急輸送道路や幹線管きよのマ ンホールの浮上診断	573基	75% (430/573基)	573基	105% (600/573基)	573基	179% (1027/573基)	573基		573基	74% (2,107/2,865基)	発災時道路交通機能確保に向けた対策。 緊急輸送道路の浮上診断は令和7年度で完了。	
		600基		600基		1006基		0基					
		430基		600基		1006基							
		430基		600基		1027基							
	(3) 浄化センターポンプ場の耐震 化・耐津波化	6.4ポイント	53% (3.4/6.4ポイント)	2.4ポイント	171% (4.1/2.4ポイント)	4.0ポイント	23% (0.9/4.0ポイント)	4.5ポイント		8.3ポイント	55% (14/25.6ポイント)	見込2.7と実績0.9の差は、耐震指針の改定によ り、設計業務の見直しが生じたため、詳細設計 委託の完了がR7からR8以降となったもの、及び 機器納期の長期化により、工事完了がR7からR8 以降となったもの。	
		5.8ポイント		4.1ポイント		2.7ポイント		3.6ポイント					
		5.8ポイント		1.6ポイント		1.8ポイント							
		3.4ポイント		4.1ポイント		0.9ポイント							
	(4) 下水道総合地震対策計画の更新	計画の更新										—	現行計画はR5～R11年度まで。 R12以降は上下水道耐震化計画に一本化するた め、更新なし。
		-	-	計画の更新に向けて検討		計画の更新に向けて検討							
【施策7】大規模地震に備えた事前予防対策の導入と推進 (ソフト対策)													重点施策
事業9 被災時業務継続対策事業 (P28)	(1) 下水道BCP教育訓練の実施	訓練の実施（年1回以上）									—	R8：参集訓練（6月）実施、管路調査訓練(7 月)、図上訓練(11月・1月)実施予定。	
		訓練実施	訓練実施	訓練実施	訓練実施予定								
	(2) マンホールトイレシステムの設 置についての検討	防災部局と連携した検討の実施									—	防災部局との意見交換。 災害時トイレの在り方検討WGの参加。	
		防災部局と協議	防災部局との継続協議	防災部局との継続協議	防災部局との継続協議								
	(3) 下水道BCPの進行管理	進行管理									—	災害時の制約下で優先業務を定める計画。 策定マニュアル改定に合わせた見直し更新	
		応急対応業務協定等の締結	人事異動に伴う配置変更	見直し・更新	見直し・更新								

ふじさわ下水道中期経営計画【年次計画】の実施状況 「基本方針3」

表の構成 ※年次計画は計画書					
事業名 (計画書掲載ページ)	各項目名	(1 段階目) 短期目標	R5～R9年度の累積目標 に対する実績の進捗率 (定量的な目標のみ)	補足説明	
		(2 段階目) 実施見込み			
		(3 段階目) 中間実績 (9 月末時点で契約済・実施済) ※定性的な目標の場合 2 段階目に記入			
		(4 段階目) 実績 ※定性的な目標の場合 2 段階目に記入			

基本方針 3 美しく豊かな環境づくり												
【施策 8】放流水質の適正維持		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 1 0 水質管理事業（P29）	(1) 放流水質の適正管理	浄化センター等の適正な運転管理							—	※目標値BOD1.0 mg/L 辻堂実績4.0mg/L 大清水実績2.5mg/L		
		浄化センター等の適正な 運転管理	浄化センター等の適正な 運転管理	浄化センター等の適正な 運転管理	浄化センター等の適正な 運転管理							
	(2) 新たな水環境リスクの実態調査	調査							—	PFAS調査結果は水道水質基準以下		
		情報収集	P F A Sに関する水質調査	P F A Sに関する水質調査	P F A Sに関する水質調査							
	(3) 下水道の新たな可能性の調査研究	調査・研究							—	新たな可能性について、国等から情報を収集。		
		情報収集	情報収集	情報収集	情報収集							
【施策 9】雨天時リスク対策の推進		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 1 1 合流式下水道改善事業 （P30）	(1) 雨天時放流水負荷削減対策 （P30）	対策施設の整備	対策施設の運用・モニタリング・改善等の実施					—	事後評価調査の実施。			
		滞水池の建設	先行運用開始	対策施設の運用・モニタリング・改善の実施	対策施設の運用・モニタリング・改善の実施							
事業 1 2 雨天時浸入水対策事業 （P30）	(1) 雨天時浸入水対策方針策定	方針の検討・策定					-	-	—	R7までに方針を策定。		
		過年度調査の整理	方針の検討・策定	方針の検討・策定	-	-						
	(2) 雨天時浸入水対策の推進	ストックマネジメント事業等と連携した対策の推進					—	SM計画に基づく計画的な管路改築の実施。				
		SM計画と連携した対策の推進	SM計画と連携した対策の推進	SM計画と連携した対策の推進	SM計画と連携した対策の推進							
【施策 1 0】新エネルギー等の導入・活用の検討・推進		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 1 3 新エネルギー活用検討事業 （P31）	(1) 新エネルギーの活用に向けた取組	調査・研究					—	—				
		調査・研究 (太陽光・グリーン電力)	グリーン電力の導入準備	グリーン電力の導入	グリーン電力の継続							
	(2) 省エネルギーの推進に向けた取組	浄化センター・ポンプ場のエネルギー使用状況の把握					対策方針の策定		—	省エネルギー方針策定完了（審議会報告R7.2）①新エネルギー活用(グリーン電力購入)②新エネルギー機器(太陽光発電) 導入推進（技術的進展の動向を踏まえながら、合理的な導入手法を含めた総合的な検討)③省エネルギー機器の導入推進		
		省エネルギー調査及び 省エネルギー方針策定	省エネルギー調査及び 省エネルギー方針策定	方針策定	進捗管理	計画の策定						
	(3) 2 0 3 0 年目標に向けた新エネルギー機器の導入推進	検討委託	-	詳細設計	-	実施	—	シリコン太陽電池の詳細設計の検討も行うがR8以降にて、技術的進展の動向を踏まえフィルム型太陽電池の調査・研究				
		導入検討（太陽光）	-	詳細設計の検討	フィルム型太陽電池の調査・研究							
	(4) 2 0 3 0 年目標に向けた省エネルギー機器の導入推進	更新時に随時導入					—	—				
		返送汚泥ポンプ改築（R5～R6）	返送汚泥ポンプ改築（R6～R7）	返送汚泥ポンプ改築（R7～R8）	返送汚泥ポンプ改築実施							
【施策 1 1】循環型社会に向けた資源の再利用		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明
事業 1 4 下水道資源再利用検討事業 （P32）	(1) 下水道資源再利用に向けた調査・研究、方針・計画策定	調査・研究、方針の策定					—	下水道資源再利用方針策定完了（審議会報告R7.2） ・下水汚泥燃焼灰の肥料利用				
		汚泥の肥料利用に向けた調査	汚泥の肥料利用に向けた調査	方針策定	進捗管理	計画の策定						
	(2) 汚泥有効利用の推進	調査・研究					方針の策定		—			
		コンポスト化処分先の拡大 肥料利用に係る市場調査 汚泥中の肥料成分等の分析	肥料利用に係る市場調査 汚泥中の肥料成分等の分析	方針策定 燃焼灰の菌体りん酸肥料登録 日本大学との共同研究	実用化に向けた 調査・研究							
事業 1 5 水循環保全事業（P32）	(1) 雨水浸透施設の設置促進	設置促進					—	窓口等の問い合わせについて、対象地の適切な雨水処理の案内。				
		設置促進	設置促進	設置促進	設置促進	設置促進						

【施策 1 2】市街化調整区域などにおける汚水処理の促進		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 （5年間）	補足説明
事業 1 6 汚水処理施設整備（未普及 対策）事業（P33）	(1) 生活排水処理施設整備構想の推進					推進					－	改造工事の補助制度の案内。 浄化槽設置補助制度の案内。
		推進		推進		推進		推進				
	(2) 管路整備における新たな発注手法の検討・採用					検討					－	R6第6回審議会にて進捗報告実施（新たな発注手法の検討状況を報告。当面、現在の手法を継続する。）。
		検討		検討		検討		検討				
	(3) 下水道未普及地域の管路整備	2.7ha	101% (2.74/2.7ha)	2.7ha	121% (3.26/2.7ha)	2.7ha	43% (1.17/2.7ha)	2.7ha		2.7ha	88% (11.87/13.5ha)	R7は用田地区工事で宮原地区工事を実施予定だったが、宮原地区工事は繰越したため、R7の実績には含めていない。（R8.4月完了）
		5.12ha		3.32ha		3.36ha		2.0ha				
		2.74ha		3.32ha		3.17ha						
		2.74ha		3.26ha		1.17ha						

ふじさわ下水道中期経営計画【年次計画】の実施状況 「基本方針４」

表の構成 ※年次計画は計画書

事業名 (計画書掲載ページ)	各項目名	(1 段目) 短期目標	R5～R9年度の累積目標 に対する実績の進捗率 (定量的な目標のみ)	補足説明
		(2 段目) 実施見込み		
		(3 段目) 中間実績 (9 月末時点で契約済・実施済) ※定性的な目標の場合 2 段目に記入		
		(4 段目) 実績 ※定性的な目標の場合 2 段目に記入		

基本方針 4 未来へつづく下水道サービス																
【施策 1 3】健全経営に向けた財政基盤の強化		重点施策	令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明			
事業 1 7 健全経営推進事業（P34）	(1) 将来に向けた資金確保	財政シミュレーション等による経営評価・改善検討（毎年）										－	－			
		実施（年 3 回）		実施（年 3 回）		実施（年 3 回）		実施（年3回）								
	(2) 収入の適正確保	-		-		-		使用料適正検討（1回）			－	広告収入や留保資金の運用。				
		R 5.7料金改定実施		進捗管理		進捗管理		進捗管理								
	(3) 営業外収入の検討・確保	検討・確保						検討・確保						－	未接続家屋への接続案内。	
		検討・確保		検討・確保		検討・確保		検討・確保								
	(4) 水洗化促進（利用者啓発・接続指導）	下水道への接続指導等の実施						接続指導等の実施						－		中期経営計画（R5～R14）、短期経営計画（R5～R9）。
		接続指導等の実施		接続指導等の実施		接続指導等の実施		接続指導等の実施								
(5) 中期経営計画・短期経営計画の見直し	計画の見直し						事業進捗管理（計画 4 年目）				－					
	事業進捗管理（計画 1 年目）		事業進捗管理（計画 2 年目）		事業進捗管理（計画 3 年目）		事業進捗管理（計画 4 年目）									
【施策 1 4】持続可能な運営体制・組織基盤の強化		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明				
事業 1 8 業務改革推進事業（P35）	(1) 事務の広域化・共同化	方針検討										－		将来的な流域下水道への編入も視野に含む。		
		県が主催する部会への参画		県が主催する部会(単独と相模流域連携ワーキンググループ)への参画		県が主催する部会(単独と相模流域連携ワーキンググループ)への参画		県が主催する部会への参画								
	(2) 官民連携範囲の拡大	範囲の拡大										－			-	
		官民連携手法に関する研究		業務範囲拡大の検討		業務範囲拡大の検討		業務範囲拡大の検討								
	(3) 業務・組織・体制の見直し	見直し										－				ITでの業務改善。 体制の変更（R7組織改正）。
		見直し実施		見直し実施		見直し実施		見直し実施								
	(4) 人材育成計画策定・実施	計画の策定・見直し、研修の実施（年 1 回以上）										－	-			
		人材育成計画案策定 研修実施		藤沢市下水道部人材育成計画策定計画に基づく研修の実施		計画の見直し、研修の実施		計画の見直し、研修の実施								
【施策 1 5】くらしを支える下水道の「見える化」の推進		令和 5 年度	実績	令和 6 年度	実績	令和 7 年度	進捗状況	令和 8 年度	進捗見込み	令和 9 年度	見込み進捗率 (5年間)	補足説明				
事業 1 9 広報促進事業（P36）	(1) 見える化・見せる化の推進	SNSや広報などを活用した情報発信の充実										－		-		
		決算概要・わかりやすい 下水道会計のHP公開		Instagramの開設 目標達成状況・評価HPの公表		充実した情報発信 目標達成状況・評価HPの公表		充実した情報発信 目標達成状況・評価HPの公表								
	(2) 見学会の実施	実施										－			R5:辻堂772人、大清水219人 R6:辻堂430人、大清水259人 R7:辻堂501人、大清水150人	
		浄化センター見学会実施		浄化センター見学会実施		浄化センター見学会実施		浄化センター見学会実施								
	(3) 説明会・講座の実施	実施										－				R5:1団体36人 R6:2団体153人 R7(9月末):5団体200人
		実施（藤沢・善行地区）		実施（鵠沼・片瀬地区）		実施（藤沢・片瀬地区）		実施								
	(4) 下水道フェアの実施	実施（年1回）										－	R5(大清水):314人 R6(大清水):567人 R7(辻堂):1,380人			
		実施（10/29）		実施（10/27）		実施（10/13）		実施								