

# 藤沢市善行保育園・善行乳児保育園等再整備事業

## 保護者説明資料


2026年（令和8年）4月



イメージパースになります。  
実際の出来上がりとは異なる可能性もあります。

## 藤沢市立善行保育園・善行乳児保育園等再整備事業

- 事業主：藤沢市
- 建築主：大和リース株式会社 横浜支社
- 工事場所：藤沢市善行一丁目7-2・3・7
- 施工者：アイグステック株式会社
- 監理者：株式会社アトリエ9建築研究所
- 工事内容：善行保育園・善行乳児保育園建築工事  
鉄骨造 2階建 建築面積 1250㎡ 延床面積2100㎡  
外構工事（擁壁、フェンス、植栽、園庭、駐車場・歩道等の工事）  
上記に伴う埋蔵文化財発掘調査  
（調査会社：株式会社玉川文化財研究所）



# 建設地周辺地図







# 工 程 表

工 事 名	藤沢市立善行保育園・善行乳児保育園等再整備事業																							
	2025.3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	2026.1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20		
文化財発掘調査																								
仮 設 工 事			追加家屋調査																					
制限解除工事																								
開 発 ・ 造 成																								
基 礎 工 事														←床付け・捨コン(ラップルコンクリート)→基礎→ピット内勾配コン(オフィス含む)→1階スラブ・外周部擁壁										
鉄 骨 工 事										作図・承認期間 4.5か月			工場製作期間 2.5か月											
外装・防水工事																		ALC→防水・外壁塗装						
内 装 工 事																								
外 構 工 事																								
機 械 設 備 工 事																								
電 気 設 備 工 事																								
完 了 検 査																						12月中旬～12月25日→		
備 考																								