

- 第1 監査目標 公共工事の設計・施工の適正性を検証する。
- 第2 監査対象 秋葉台公園球技場人工芝生化改修工事
(まちづくり推進部 まちづくりみどり推進課)
- 第3 監査実施期間 2011年(平成23年)11月1日から
2012年(平成24年)1月25日まで
- 第4 監査を実施した委員 監査委員 青柳義朗
同 鵜川正樹
同 松長泰幸
同 三木由美子

第5 監査実施の経過

1 対象工事の選定

2011年(平成23年)4月1日から同年9月14日までの間に市が締結した金額が2千万円以上の工事請負契約に係る工事で完成時期が2011年(平成23年)12月から2012年(平成24年)1月までのもの6件の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。

- (1) 工事名 秋葉台公園球技場人工芝生化改修工事
- (2) 担当課 まちづくり推進部 まちづくりみどり推進課
- (3) 請負金額 128,784,600円
- (4) 工事場所 藤沢市遠藤2000番1地先
- (5) 工期 2011年(平成23年)9月14日から
2011年(平成23年)12月27日まで
- (6) 工事概要
- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|
| 人工芝舗装 | A=11,001㎡ | |
| 地中浸透型暗渠 | L=3,840m | |
| 掘削 | V=444m ³ | |
| 盛土 | V=268m ³ | |
| ラグビーゴール基礎設置 | | 一式 |
| コーナーフラッグ設置(ラグビー) | | 一式(14本) |
| コーナーフラッグ設置(サッカー) | | 一式(6本) |
| コーナーフラッグ設置(少年用サッカー) | 置敷式 | 一式(6本*2面) |
| 既存ラグビーゴール基礎撤去 | | 一式 |
| 既存U字溝清掃 | | L=434.4m |
| 既存集水桝清掃 | | L=4箇所 |

2 調査事項

- (1) 計画及び設計は適切か
- (2) 積算は適切か
- (3) 入札及び契約は適切か
- (4) 工事監理は適切か
- (5) 施工及び施工管理は適切か

3 監査手続

対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観点から検証し、当該工事が適正かつ効率的に執行されているかどうかについて、工事主管課等から関係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認めた監査を実施した。

なお、工事技術調査は特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラムに業務委託し、2011年（平成23年）11月22日に派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。

- (1) 担当部課による工事概要等の説明
- (2) 設計図書類の閲覧
- (3) 施工計画書の閲覧
- (4) 施工管理帳票類（各種試験結果等）の閲覧
- (5) 工事監理状況の調査
- (6) 施工管理状況の調査
- (7) その他

第6 調査の結果

計画、設計、積算、施工管理、施工状況、当該工事の契約等については、適切に執行されているものと認められた。なお、技術士から、工事監理においては1ヶ月で進捗率が急伸することを考えると、定例的な打ち合わせを設けて進捗率等を常時監理することが望ましい等との意見があったが、その後の業務においては改善が図られた。

以上