令和８年度下水道事業の概要（上半期）
（令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで）

１　建設改良費の概要

（ ）書きの工事費は、全体額

（１）南部処理区管渠建設事業

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備 考
辻堂新町一丁目地内管渠築造工事	φ250㎜ 113.48 m	33,138,600	2025.11.27	2026. 4.17	
羽鳥一丁目地内取付桝設置工事	φ250㎜ 3.58 m	3,201,000	2026. 1.22	2026. 7. 3	
取付管布設替工事（その２）	取付管布設替工 9箇所	7,558,100	2026. 3.30	2026.11.30	
競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事（その２）	マンホール蓋交換工 24箇所	11,647,900	2026. 4. 2	2026.11.30	
競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事（その３）	マンホール蓋交換工 24箇所	11,647,900	2026. 4. 2	2026.11.30	
南部処理区管渠更生工事（その６）	φ380㎜ 413.25 m φ350㎜ 81.08 m	76,032,000	2026. 7.27	2027. 2.17	
南部処理区管渠更生工事（その３）	φ380㎜ 57.81 m φ300㎜ 62.39 m φ250㎜ 142.96 m	34,677,500	2026. 7.30	2027. 1.26	
南部処理区管渠更生工事（その４）	φ350㎜ 34.13 m φ300㎜ 152.26 m φ250㎜ 87.34 m	45,249,600	2026. 7.30	2027. 2.26	
辻堂東海岸一丁目地内管渠更生工事	φ800㎜ 43.68 m φ700㎜ 250.18 m	122,287,000	2026. 7.31	2027. 2.26	
南部処理区管渠更生工事（その９）	φ500㎜ 3.65 m φ400㎜ 22.83 m φ350㎜ 52.34 m φ300㎜ 67.20 m φ250㎜ 25.31 m φ200㎜ 40.53 m	33,291,500	2026. 9. 3	2027. 2.26	
鵠沼松が岡三丁目地内管渠更生工事	φ700㎜ 44.39 m φ450㎜ 37.46 m	26,741,000	2026. 9. 8	2027. 2.26	
藤沢地内管渠更生工事	φ300㎜ 33.41 m	4,400,000	2026. 9.17	2027. 1.22	
南部処理区管渠更生工事（その７）	φ600㎜ 71.77 m φ300㎜ 41.57 m φ250㎜ 31.75 m	42,671,200	2026. 9.17	2027. 2.26	
鵠沼海岸二丁目地内管渠更生工事	φ600㎜ 75.99 m φ500㎜ 39.10 m	35,410,100	2026. 9.17	2027. 2.26	
藤沢市内取付ます設置工事	4箇所	4,683,580			
合　　計	2,029.44 m	492,636,980			

（２）東部処理区管渠建設事業

工　事　名	工　事　内　容		工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備　考
	汚水延長	雨水延長				
競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事（その２）	マンホール蓋交換工 11箇所		5,379,000	2026. 4. 2	2026.11.30	
競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事（その３）	マンホール蓋交換工 11箇所		5,379,000	2026. 4. 2	2026.11.30	
取付管布設替工事（その２）	取付管布設替工 3箇所		2,519,000	2026. 3.30	2026.11.30	
東部処理区管渠更生工事（その３）	φ1,350㎜ 192.77 m		123,959,000	2026. 7.31	2027. 2.26	
唐池排水区浸水対策工事	φ400㎜ 64.95 m φ300㎜ 39.80 m		30,505,200	2026. 9. 4	2027. 2.26	
藤沢市内取付ます設置工事	6箇所	6箇所	10,659,110			
合　　計	192.77 m	104.75 m	178,400,310			

（３）南部処理区ポンプ場建設事業

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備　考
大庭ポンプ場汚水ポンプ長寿命化対策工事	汚水ポンプ長寿命化対策工	82,137,000	2026. 3.25	2026. 9. 4	
辻堂浄化センター第３系列送風機他分解整備修繕工事	第３系列送風機他分解整備修繕工	(97,900,000) 38,712,410	2026. 7. 1	2027. 3.19	合併
合　　計		120,849,410			

（４）東部処理区ポンプ場建設事業

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備　考
村岡ポンプ場受変電設備改築工事	受変電設備改築工	(459,800,000) 133,342,000	2025.11.12	2028. 2.29	
御殿辺雨水ポンプ場自動除塵機長寿命化対策工事	自動除塵機長寿命化対策工	53,900,000	2026. 7. 7	2027. 3.25	
合　　計		187,242,000			

（５）辻堂浄化センター建設事業

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備　考
辻堂浄化センター旧管理棟（沈砂池）電気設備移設工事	旧管理棟電気設備移設工	(1,089,000,000) 185,130,000	2025. 9.19	2028. 2.29	
辻堂浄化センター熱処理棟電気設備改築工事	熱処理棟電気設備改築工	(1,617,000,000) 323,400,000	2025. 9.30	2028. 2.29	
合　　計		508,530,000			

（６）大清水浄化センター建設事業

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備　考
大清水浄化センター電気計装設備改築工事	電気計装設備改築工	248,600,000	2025. 7.28	2027. 2.26	
大清水浄化センター返送汚泥ポンプ改築工事	返送汚泥ポンプ改築工	26,928,000	2025.12. 4	2027. 2.26	
大清水浄化センター水処理第２系列３池汚泥掻寄機他長寿命化対策工事	水処理第２系列３池汚泥掻寄機他長寿命化対策工	115,500,000	2026. 2. 4	2027. 3.15	
合　　計		391,028,000			

（７）新市街地管渠建設事業（北部第二（三地区）管渠建設）

工　事　名	工　事　内　容		工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備 考
	汚水延長	雨水延長				
Ｆ６－８号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事	φ200㎜ 173.59 m	φ350㎜ 58.39 m φ300㎜ 88.56 m φ250㎜ 58.74 m	36,874,200	2026. 7.10	2027. 3.15	
高倉遠藤線汚水・雨水管渠築造工事	φ200㎜ 22.45 m	φ900㎜ 65.40 m φ800㎜ 107.42 m φ350㎜ 9.07 m φ300㎜ 6.20 m	93,622,100	2026. 8. 7	2027. 3. 8	
北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内取付桝設置工事（その１）	16箇所	16箇所	19,314,900			
北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内取付桝設置工事（その２）	16箇所	16箇所	20,350,000			
合　　計	196.04 m	393.78 m	170,161,200			

（８）相模川流域処理区管渠建設事業

工　事　名	工　事　内　容		工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
	汚水延長	雨水延長				
宮原地内汚水管渠築造工事	φ200㎜ 264.16 m		82,956,500	2025. 9.29	2026. 4.10	
藤沢市内取付ます設置工事	1箇所		807,510			
合　　計	264.16 m	0.00 m	83,764,010			

2　保存工事の概要

（ ）書きの工事費は、全体額

（1）管渠維持

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
善行地内ボックスカルバート修繕工事	ボックスカルバート修繕工	61,861,800	2026. 4. 3	2026. 7.31	
合　　計		61,861,800			

（2）ポンプ場維持

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備 考
辻堂浄化センター第３系列送風機他分解整備修繕工事	第３系列送風機他分解整備修繕工	(97,900,000) 8,695,170	2026. 7. 1	2027. 3.19	合併
藤が谷ポンプ場No. ２自動除塵機修繕工事	No. ２自動除塵機修繕工	69,300,000	2026. 8.24	2027. 3.12	
村岡ポンプNo. ４雨水ポンプ他分解整備修繕工事	No. ４雨水ポンプ他分解整備修繕工	(350,295,000) 238,425,000	2026. 8.25	2027. 3.23	合併
合　　計		316,420,170			

（3）浄化センター維持

工　事　名	工　事　内　容	工 事 費（円）	着工年月日	竣工年月日（予定）	備 考
辻堂浄化センター第３系列送風機他分解整備修繕工事	第３系列送風機他分解整備修繕工	(97,900,000) 50,492,420	2026. 7. 1	2027. 3.19	合併
辻堂浄化センター水処理設備修繕工事	水処理設備修繕工	126,280,000	2026. 7.27	2027. 3.24	
大清水浄化センター水処理第２系列１・２池水中撹拌機修繕工事	水処理第２系列１・２池水中撹拌機修繕工	31,900,000	2026. 7.29	2027. 3. 3	
辻堂浄化センターNo. １非常用発電機分解整備修繕工事	No. １非常用発電機分解整備修繕工	83,050,000	2026. 8.24	2027. 3.12	
村岡ポンプNo. ４雨水ポンプ他分解整備修繕工事	No. ４雨水ポンプ他分解整備修繕工	(350,295,000) 111,870,000	2026. 8.25	2027. 3.23	合併
大清水浄化センター用水設備修繕工事	用水設備修繕工	101,530,000	2026. 9. 7	2027. 3.15	
合　　計		505,122,420			

3　経理の状況

（1）収益的収入及び支出　　（単位　円）

款　項	予算額（A）	上半期収入・支出額（B）	差引残額 (A)-(B)	執行率 (%)
1 下水道事業収益	13,934,641,000	5,988,261,478	7,946,379,522	42.97
1 営業収益	11,486,608,000	4,931,547,011	6,555,060,989	42.93
2 営業外収益	2,448,033,000	1,056,512,934	1,391,520,066	43.16
3 特別利益	0	201,533	△ 201,533	－
1 下水道事業費用	14,094,611,000	7,704,875,018	6,389,735,982	54.67
1 営業費用	13,492,820,000	7,334,410,999	6,158,409,001	54.36
2 営業外費用	591,791,000	370,464,019	221,326,981	62.60
3 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00

（2）資本的収入及び支出　　（単位　円）

款　項	予算額（A）	上半期収入・支出額（B）	差引残額 (A)-(B)	執行率 (%)
1 下水道事業資本的収入	6,591,559,000	16,117,528	6,575,441,472	0.24
1 企　業　債	5,488,800,000	0	5,488,800,000	0.00
2 受益者負(分)担金	47,685,000	10,117,528	37,567,472	21.22
3 国庫補助金	1,039,730,000	0	1,039,730,000	0.00
4 諸　収　入	46,000	0	46,000	0.00
5 他会計負担金	15,298,000	6,000,000	9,298,000	39.22
1 下水道事業資本的支出	10,694,628,800	5,881,411,354	4,813,217,446	54.99
1 建設改良費	7,919,903,800	4,471,729,293	3,448,174,507	56.46
2 企業債償還金	2,774,625,000	1,409,682,061	1,364,942,939	50.81
3 予　備　費	100,000	0	100,000	0.00

(注)収入・支出額については、調定額及び支出負担行為額とする
　　資本的収入及び支出については、令和７年度繰越額を含む

（3）企業債現在高　　（単位　円）

種　類	令和７年度末現在高	令和８年度上半期借入額	令和８年度上半期償還額	現　在　高
公共下水道債	33,587,593,083	0	1,096,075,722	32,491,517,361
流域下水道債	230,606,259	0	9,829,718	220,776,541
資本費平準化債	5,054,811,009	0	303,776,621	4,751,034,388
合　計	38,873,010,351	0	1,409,682,061	37,463,328,290

（4）業務量

事　項	令和７年度末	令和８年度上半期末	増　減
処理区域面積（ha）	4,805.25	4,805.25	0
処理区域人口（人）	427,362	427,362	0
人口普及率（%）	96.2	96.2	0
水洗便所設置戸数（戸）	204,383	205,945	1,562
処理区域内水洗化率（%）	98.5	98.5	0
年間有収水量（㎥）	43,917,504	21,716,939	△ 22,200,565
年間総受水量(㎥)	53,909,497	32,960,629	△ 20,948,868
高級処理水量(㎥)	52,638,152	30,768,697	△ 21,869,455
簡易処理水量(㎥)	1,271,345	2,191,932	920,587
1日平均処理水量(㎥)	147,697	180,113	32,416