石名坂環境事業所　維持管理の状況に関する情報

令和8年度

1　処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量（トン）	1287.31	1199.58	2849.21	425.13	2237.55	0.00	2480.22					

2　燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度　（全て日平均値の月平均値）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
3号炉	燃焼室温度（℃）	940	941	930	930	917	－	924						800（以上）
	集じん器流入ガス温度（℃）	165	156	160	158	157	－	156						200
	排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	8	8	8	9	12	－	7						100

（1、2号炉は廃止したため、測定していません。）

3　排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定　（排ガス採取位置は全て煙突入口）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値（大気汚染防止法）
施設対象炉	3号炉	－	3号炉	－	3号炉	－	3号炉						－
試料採取日	4月3日	－	6月5日	－	8月3日	－	10月9日						－
結果が得られた日	4月24日	－	7月3日	－	8月25日	－	10月29日						－
ばいじん濃度（g/m^3N）※	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001						0.08
硫黄酸化物量（m^3N/h）※	0.01	－	<0.01	－	0.02	－	0.01						219
窒素酸化物濃度（ppm）	63	－	53	－	54	－	49						250
塩化水素濃度（mg/m^3N）※	2.1	－	<2	－	2.1	－	4.6						700

（※ m^3Nは 0℃，1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。）

（1、2号炉は廃止したため、測定していません。）

４　排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取年月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
３号炉					1 ng-TEQ/m^3N ※

（※ m^3Nは 0℃，1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。）

（1、2号炉は廃止したため、測定していません。）

５　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所
３号炉	2026年9月2日～2026年9月29日	ろ過式集じん器 排ガス冷却器